

工程暂停令

工程名称：肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FDPF-01

致肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目(施工项目部)：

由于施工现场严重违反安全文明施工以及物业业主相关规定,现通知你方必须于 2019 年 12 月 31 日 17 时起,对本工程的 B-2/B-5 屋面安装作业实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:

- 1、严格按照安全文明施工要求制定约束方案;
- 2、对物流园厂区要求的规章制度逐人落实;
- 3、严格按照贵方交底的内容落实到个人,杜绝野蛮施工;


监理项目部(章)

总监理工程师: 

日期: 2019 年 12 月 31 日

业主项目部意见:

业主项目部(章):

项目经理: 

日期: 2020 年 1 月 1 日

本表一式 3 份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

附件：

监理通知单问题清单

主 送	肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目 施工项目部	
工 程 名 称	肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	肥东县普枫蓝天新能源有限公司	业主项目经理：梁鑫
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
总 包 单 位	阳光电源股份有限公司	项目经理：张志伟
检 查 日 期	2019 年 12 月 31 日	
检 查 人	梁鑫、韩文庆	

一、 现场问题：

1. 屋顶作业人员未按照物业业主要求正确佩戴安全工具。





2、屋顶施工垃圾清理不及时风吹四散飘落。



3、屋顶随意大小便。



4、组件线缆绑扎带强拉解除，野蛮施工易损坏组件线缆及接线盒。



肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 12 月 31 日