

GFDZJBM10: 工程暂停令

工 程 暂 停 令

工程名称: 普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号:

致 阳光电源股份有限公司 (施工项目部):

由于 现场 B 号库房存放有京东物资, 前协调不出来施工时间 原因, 现通知你方必须于 2020 年 01 月 11 日 18 时起, 对本工程的普洛斯德州齐河物流园区 A4 物流房加固部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1、对 C 号库房和 D 号库房在加固中, 所产生的垃圾进行清理, 保证库房整洁。
- 2、检查临时用电设施是否已拆除、施工用电开关是否已分闸。
- 3、对剩余材料进行集中堆放并保存, 确保材料不丢失。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日 期: 2020 年 1 月 11 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: _____

日 期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注 本表一式____份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存____份。