

工 程 暂 停 令

工程名称: 武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-WHJX-001

致 阳光电源股份有限公司武汉分布式光伏项目 (施工项目部):

由于_现场施工人员的特种作业(电焊、气割的)操作证、购买的人身意外保险证明部能提供等原因,现通知你方必须于 2019 年 12 月 26 日 0 时起,对本工程的焊接、气割、斜撑安装作业部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:

1) 提供现场作业人员的资质证明;

2) 提供施工人员的保险证明;

然后报监理部及建设单位审核合格后方可施工。

监理项目部(章)

总监理工程师: 徐耀生

日 期: 2019 年 12 月 25 日

业主项目部意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日 期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注 本表一式__份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。