

工程暂停令

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目

编号：JXM11-JL01-ZTL001

致：上海金鑫建筑安装工程有限公司（施工项目部）：

由于灌注桩质量达不到设计要求原因，现通知你方必须于2020年11月7日10时起，对本工程的灌注桩部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作。

要求：1、对 48 区、49 区的灌注桩进行排查，对不合格的进行整改。

2、对 32 区、45 区不合格的灌注桩拔出整改。

3、全面检查其余工作面的灌注桩质量，不合格的立即整改。

4、整改不合格不允许施工。



监理项目部(章)

总监理工程师：

日期：2020 年 11 月 7 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建