

工程暂停令

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-ZTL02

致：浙江正泰新能源开发有限公司安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

由于春节放假原因，根据你项目部上报的工程停工申请表我单位根据现场实际情况综合考虑现通知你方于 2021 年 2 月 1 日 8 时起，对本工程的所有施工区域部位实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1. 组织现场进行安全大检查，对存在的隐患整改完善
2. 对剩余物资进行统一规整并登记
3. 对屋面临边围网进行牢固度检查，存在松动现象立即整改，并对上下爬梯进行封锁处理
4. 安排人员进行值守，对所有办公产品器械、宿舍进行保管上锁
5. 做好施工人员撤场安排，督促组好疫情防护措施

监理项目部（章）

总监理工程师：朱俊平

日期：2021 年 1 月 30 日



工程停工申请表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号 TLWH-TGBS-0001

工程名称	安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目	工程地点	铜陵市枞阳县横埠镇万华农作物秸秆综合利用生态产业园
建设单位	铜陵万华道生新能源有限公司	设计单位	湖南动力源电力勘测设计有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	总承包单位	浙江正泰新能源开发有限公司
施工单位		湖北东臣泰能源建设有限公司	
计划停工日期	2021.2.1	计划复工日期	2021.2.25
致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部： 我方承建的 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 因春节临近加之疫情严重，现计划于 2021 年 2 月 1 日停工，请审查。 ☒ 现场安全检查已落实 ☒ 屋面无剩余材料堆放 ☒ 屋面垃圾已清理 ☒ 剩余材料已集中堆放 ☒ 各电气设备已上锁 ☒ 已安排值班人员值守			
施工单位：  项目经理：李斌 日期：2021.1.13	总承包单位：  项目经理：李斌 日期：2021.1.13	监理单位：  总监理工程师：李斌 日期：2021.1.13	

填报说明：本表一式三份由承包单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各一份。

安徽铜陵万华禾香板业11.8MW项目春节期间值班通讯录

序号	单位名称	职务	姓名	身份证	联系电话	备注
1	湖北东臣泰能源建设有限公司	项目负责人	张瑞	42088119911118211X	19971539252	
2	湖北东臣泰能源建设有限公司	项目负责人	陈剑波	420881198912042534	13774073907	
3	湖北东臣泰能源建设有限公司	项目负责人	张涛	420802198604081616	18972881775	
4						

说明：所有人员必须保持24小时电话畅通，如遇紧急情况需报备项目经理批准。

安徽铜陵万华项目春节后施工进度计划

项目部人员于 2021 年 2 月 22 日前报到

一、 现场检查：

1. 核查剩余材料，设备运转是否正常，现场存在的安全隐患。
2. 检查屋面是否存在漏水现象，并于 2021 年 2 月 24 日下午 6 点前整改完善。

二、 复工准备：

1. 对施工现场可用剩余材料的数量加以复核，制定相应的材料计划，防止因材料不足而影响施工进度。
2. 对复工后的工人再次进行质量、安全技术交底，明确严禁酒后上岗，防止因节日后喝酒上岗引发安全事故。
3. 通知施工班组，配备相应的工人于 2021 年 2 月 24 日到岗，确保复工后施工进度的正常进行。

节后施工现场进度及计划：

本工程有以下主要工作，计划施工工期 20 天，计划复工工期从 2 月 25 日起至 3 月 15 日具体进度计划安排如下：

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1、 屋面接地扁铁引下施工： | 2 月 25 日-3 月 5 日 |
| 2、 清洗水管道打压试验： | 3 月 5 日-3 月 7 日 |
| 3、 光伏发电单元检查： | 3 月 8 日-3 月 12 日 |
| 4、 项目竣工验收自查整改： | 3 月 12 日-3 月 15 日 |

进度计划横道图：

序号	项目名称	时间跨度	2.25-2.28	3.1-3.4	3.5-3.8	3.9-3.12	3.13-3.15
1	屋面接地扁铁引下施工	2.25-3.5					
2	清洗水管道打压试验	2.25-3.10					
3	光伏发电单元检查	2.25-3.1					
4	项目竣工验收自查整改	3.1-3.6					

施工单位（章）



总承包单位（章）



监理单位（章）

