

工程暂停令

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZTL-003

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

内容：

由于春节将至，我监理部人员计划(2023 年 01 月 15 日)临时离场，计划 2023 年 02 月 05 日进场复工(具体进场时间请提前一周告知我司)。监理人员临时离场后，按下述要求做好各项工作：

1、做好现场成品物资的管控工作。

2、加强现场安全巡视工作：

(1) 现场的防火、防盗等安全隐患。

(2) 离场前，排除宿舍、伙房等安全隐患，无人的办公室、宿舍切断电源。

3、监理临时离场后，值守人员做好光伏场区及升压站、线路日常安全巡视，发现安全隐患及时处理。

以上事宜，请总包单位悉知并严格执行，并制定项目停工、值守、复工计划和方案；感谢对监理工作的支持与配合。提前祝大家新年快乐、万事如意、阖家安康！

项目监理机构(章)：

专/总监理工程师：

日期：2023.01/10

总包单位意见：

针对春节项目暂停施工，我项目部已制定了停工值守、复工计划和方案，并已安排人员春节期间的项目值守工作。

总包单位(章)：

项目经理：朱强

日期：2023.01/10

建设单位签收：

叶亮

建设单位(章)：

项目负责人：叶亮

日期：2023.01/10

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和总包单位各一份。



扫描全能王 创建

工程暂停施工申请表

项目名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZNY-YCGF-ZTSQ-003

致 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 项目监理单位：

由于 春节放假 因素的影响，我单位申请自 2023 年 01 月 15 日起，暂停现场 全部 的施工作业工作。现报上关于项目节假日期间停工，值守，复工计划和方案，请予审批。

附件：1、项目节假日期间停工，值守，复工计划和方案

承包单位（章）：

项目经理：张彦昌

日期：2023.01.10

项目监理单位审查意见：

做好节假日期间的停工、值守、复工计划和方案，并安排人员值守。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023.01.10

建设管理单位审批意见：

同意。

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：2023.01.10

本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位存 份，项目监理单位存 1 份，承包单位存 份。



扫描全能王 创建

关于项目节假日期间停工，值守，复工计划和方案

第一部分：春节停工计划

经项目部研究并结合工地工作实际，决定2023年春节放假时间为：2023年01月13日至2023年02月05日，在假期间，项目部将对施工现场、生活区的安全工作作如下安排：

一、节前检查：

- 1、停工前对带电区域进行整体排查，针对重点区域、重点部位认真查找存在的安全隐患，提前防范，对查出的隐患立即整改。
- 2、停工前对消防器材进行检查更换，确保安全防护措施做到位。
- 3、A01/B12拆除部分3.58MW按施工计划1月10日前完成，若由于特殊情况未完成材料需放置于A01区域，对现场遗留材料进行盘点，形成材料清单，与留守人员进行交接。并安排留守人员值守、巡查做好防火防盗措施。
- 4、对施工人员进行年前安全教育，加强安全防范意识。

二、施工现场清理：

- 1、放假前清理各区域卫生，所有残留材料全部运至指定地点堆放。
- 2、所有不住人房间一律切断电源，排除安全隐患。

三、值班安排：

- 1、落实人员值班，严格值班制度。加强工地值班人员的管理，做好值班记录，严禁无关人员和社会闲杂人员随意进出已带电区域。
- 2、放假期间工地实施值班制度，对施工现场进行全天不间断巡查，杜绝偷盗现象发生。
- 3、场区留守值班人员严禁进入升压站内影响升压站内值班人员正常工作。
- 4、强调值班纪律，值班期间不得喝酒、打牌、迟到早退、睡觉或擅离职守。
- 5、值班人员应不定期对工地进行巡视，发现问题及时上报主管领导并做好临时处理措施，积极处置。
- 6、工地留守值班人员要保持手机24小时开机，确保信息畅通，以方便及时沟通，每日下午2点在工作群里面报平安消息，汇报当日现场情况。

四、防盗工作安排：

- 1、春节假期较长，放假时对重要的文件资料和贵重物品进行妥善保管。锁好门窗，切断电源，做好防火防盗工作。
- 2、春节期间工地实行封闭管理，此期间禁止材料、设备外出，除留守人员外，其余人员和车辆禁止入内。
- 3、对主要地区四周的防护进行全面检查，发现损毁的进行及时的修补和加固。
- 4、增加夜晚照明设备，做到不留死角，方便值班人员巡视。

五、防火工作安排：

- 1、认真做好防火工作，加强对消防设施的管理，检查消防器材，及时更换灭火器。
- 2、工地内禁止焚烧可燃物、杂物，禁止燃放烟花爆竹。
- 3、天气寒冷，值守人员要注意取暖用电安全。
- 4、要认真检查和关好各办公室及房间的门窗，关闭不需要的电源，关好水龙头等，消除一切隐患。

六、其他安全注意事项：

- 1、值班人员在工作期间禁止酗酒、赌博。



2、值班人员要经常对易发生事故地点和物品进行认真检查，防止发生意外事故。

3、未经综合办同意严禁擅自留宿外来人员。

第二部分：应急预案

为了进一步加强节日期间施工现场及材料堆放场管理工作，有效应对突发事件，规范和加强工地安全管理，保证春节期间现场及生活区人员、物资的安全。不发生各种安全灾害事故，预防和减少因事故灾难造成的损失，特制定本预案。

一、组织机构

组 长：尹小平（18671507188）

副组长：张彦昌（17771831066）、严卫忠

成 员：程实（13307175252）、王豹（18593006386）、高鹏飞、张龙龙、

二、春节假日期间应急准备和响应步骤：

1、为了预防偷盗的发生。值班人员 24 小时轮流值班监控巡逻。如果发生紧急情况时，值班巡逻人员立即报告领导小组，并控制好现场。领导小组接报后，必须马上赶到现场了解情况及解决问题。如有必要再拨打 110 请求警方帮助解决。

2、为预防突然停水或停电的发生，根据实际情况预先做好水的储存工作。保证能提供足够的水供应，所有不必要电源都应切断，关门并上锁，以防出现意外，值班人员应对突然停水、停电作出应急响应措施，对各种危险源进行监控并及时消除事故隐患。

3、为预防火灾的发生，主要区域应配备足够的消防器材。火灾发生时，应及时扑灭，如火情过大，需立即拨打 119 通知消防队救援并通知领导。值班人员对火灾现场实行全方位监控，控制事态发展。

4、节日期间建立工地值班巡逻制度，开展对职工进行遵纪守法教育，做到不信谣、不传谣、不参加违法活动。确保工地安全生产和社会稳定。

三、对外协调应急联系：

项目现场带班领导： 张龙龙 电话：15212632065

具体负责联系各相关单位与现场发生一切事宜的安排、协调。

春节期间应急联系电话：

火警—119； 匪警——110； 急救——120；

四、值班人员名单及联系方式：

序号	值班人员	联系方式	值班地点	值班时间	备注
1	张龙龙	15212632065	堆放场及现场巡视	全天	
2	丁刘洋	15556133930	堆放场及现场巡视	全天	
3	任绪杰	17356131317	堆放场及现场巡视	全天	

第三部分：节后复工计划

一、报到时间：

1、项目部全体人员与 2023 年 02 月 05 日前报到，对未报到的人员按缺勤处理（有事情请假的除外）。

二、现场检查：

1、核查剩余材料及机械设备是否被盗，对被盗物品做报警立案处理。

2、检查剩余材料是否受损：对生锈轻微的钢筋除锈后方可使用，生锈严重的钢筋按不合格产品处理；对失效的材料按不合格产品处理。

3、检查现场临时用电线路是否存在漏电短路现象。对现场漏电短路现象加以整改。

三、复工准备：

1、对施工现场可用剩余材料的数量加以复核，制定相应的材料计划，防止因材料不



是而影响施工进度。

2、对复工后的工人再次进行质量、安全技术交底，明确严禁酒后上岗，防止因节日喝酒后上岗而引发安全事故。

3、通知各班组长，配备相应的施工人员于2023年02月05日前到岗，确保复工后按施工进度计划正常开展。

四、复工申请：

施工现场经项目部检查后具备复工条件，及时向监理部门递交复工申请。

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
中宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目EPC项目部
EPC - 2023年01月01日

