

工程暂停令

工程名称：申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZTL-001

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

内容：

1、由于春节将至，我监理部人员需回家。因此我监理部人员计划与（2021 年 01 月 30 日）临时离场，计划于 2021 年 02 月 20 日进场（具体进场时间请建设方提前 5 天告知我司）。监理人员临时离场后，按下述要求做好各项工作：

2、暂缓隐蔽工程施工。

3、做好现场成品物资的管控工作。

4、加强施工现场的安全工作：

（1）现场的防火、防盗等安全隐患。

（2）离场前，排除宿舍、伙房等安全隐患，无人的办公室、宿舍切断电源。

5、监理临时离场后，施工单位必须严格按照设计及相关规范要求，保质保量做好现场工作。

以上事宜，请总包单位悉知并严格执行，谢谢对监理工作的支持。提前祝大家新年快乐、工作顺利、阖家安康！

项目监理机构（章）：

专/总监理工程师：张冬昂

日期：2021.01.25

总包单位意见：

总包单位（章）：

项目经理：张冬昂

日期：2021.01.25

建设单位签收：

同意

建设单位（章）：

项目负责人：尹永平

日期：2021.01.25

注：本表一式份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和总包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建