

# 工程暂停令


工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-ZTL-003

致：西安西电新能源有限公司

由于山体滑坡对场内场外道路均造成严重影响、修复时间较长原因，现通知你方必须于2022年09月26日时起，暂停风机施工，并按下列要求做好各项工作：

- 1、总包及各参建单位停工期间须做好现场安全防护措施，确保巡检人员安全的情况下，加强现场巡检，排除安全隐患，如发现山体滑坡及塌方等情况，及时汇报。
- 2、加强现场机械设备、材料等成品和半成品等保管看护，尤其对已吊装三段塔筒的20号风机设备做好安全防护措施。
- 3、加强滞留现场机械设备的看管、保养与维护，确保机械设备不受损坏。
- 4、做好工程资料保管与完善，确保停工期间资料存放安全。
- 5、上报值守人员名单，按通知要求做好各项安全措施。
- 6、现场带电设备，按生产运维管理要求，开展工作需向生产人员办理工作票后方可施工，施工单位需要将设备钥匙移交至生产单位。
- 7、集电线路在停工期间，做好每个塔基检查、防止滑坡引起基础滑坡，一旦发现及时上报业主。
- 8、道路修复情况，及时上报业主以便于合理安排复工时间。



本表一式3份，由项目监理部填报，建设单位存1份、项目监理部存1份，承包单位存1