

工程暂停令

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZTL-002

致: 浙江西子联合工程有限公司 (承包单位)

由于现场组件安装, 仍有背扛组件情况, 易造成组件隐裂, 严重影响工程质量, 现通知你方必须于 2021 年 4 月 24 日起, 对本工程的 组件安装 (工序) 实施暂停施工。

并按下述要求做好各项工作:

- 1、对现场人员进行技术交底或更换施工队伍;
- 2、加强现场安全管理;

项目监理机构(章):

总监理工程师: 杜召栋

日

期: 2021.4.24

建设单位意见:

同意

建设单位(章):

项目代表: 丁浩琪

日

期: 2021.4.24

填报说明:

本表一式____份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。