

工程暂停令

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号:TXCD-TGL-001

致 安徽辉能电力工程有限公司（施工项目部）：

由于 原有施工屋面没有女儿墙和没有任何安全防护设施对项目施工带来极大的安全隐患且我项目部已发过监理工程师整改通知单至今未回复 原因，现通知你方必须于 2021 年 1 月 10 日 13 时起，对本工程的 作业临边 部位（工序）实施暂停施工，并按临边作业安全规范相关要求做好作业临边、上下爬梯、洞口的安全防护工作，若不执行一切责任自负。

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日 期：_____年__月__日

施工业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日 期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。