

工程暂停令

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号:TXCD-TGL-002

致 安徽辉能电力工程有限公司 (施工项目部):

由于 春节放假 原因,现通知你方必须于 2021 年 02 月 05 日 17 时起,对本工程的 全部施工 部位(工序)实施暂停施工,并按要求做好下述各项工作,若不执行一切责任自负。

1、现场自行设置的上下屋面的爬梯、脚手架等临时设施全部拆除,关闭所有上屋面的通道口,并张贴安全警示标志;

2、各配电房配电柜张贴安全警示标志,设备未经专业人员调试不得私自送电;

3、做好现场交、直流电缆头防雨淋措施;

4、和天喜厨电业主方确认节假日期间现场值班安排,确定应急联系电话;

5、妥善保管好现场材料、工器具,关闭现场、宿舍临时用,排除一切安全隐患;

6、确定好节后复工时间,及时申请复工。

监理项目部(章)

总监理工程师: 王立东

日期: 2021 年 2 月 4 日

施工业主项目部意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注 本表一式____份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位存____份。