

工程暂停令

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项
编号：GFDZJBM10-TJXM-ZTL-01

致浙江西子联合工程有限公司（施工项目部）：

暂停施工事由：监理项目部于 2021 年 12 月 24 日接到业主项目部驻场代表，因二期二车间附房水泥屋面发生裂缝问题，需要经设计院重新确认承载力。先暂停施工，等待设计院的确认回复后，再施工。

现通知你方于 2021 年 12 月 24 日 11.00 时起，对本工程的水泥屋面光伏支架、光伏组件安装（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、停工前施工现场把屋面所有施工材料收集，集中摆放，并做好防雨、防雪、防风覆盖措施，材料摆放应高于屋面。并绑扎固定。
- 2、暂停施工前屋面施工垃圾必须清理干净。

监理项目部（章）

总监理工程师：王多本

日期：2021 年 12 月 24 日

业主项目部意见：

经会决定，同意暂停施工。

业主项目部（章）

项目经理：陈志明

日期：2021 年 12 月 24 日

注 本表一式 2 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建