

工程暂停令

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：001

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（承包单位）

业主项目部、监理项目部及总包项目部对集电线路高空作业进行检查时发现：

- 1、集电线路 AN29#高空作业仅一人施工现场没有安全员没有安全监护人。
- 2、集电线路 AN46#高空作业未进行备案。
- 3、高空作业 3 人中只有 1 人有高空作业证其余 2 人没有高空作业证。具有严重的安全隐患问题。

要求：

你单位于 2021 年 06 月 29 日 12.00 时暂停高空作业部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、暂停施工期间做好施工人员安全教育培训。
- 2、没有高空作业证的施工人员严禁上塔施工。
- 3、全面检查施工作业器具。
- 4、对吊车进行全面检查，确保安全施工。
- 5、缺少的安全警示标牌及安全警戒带配齐。
- 6、施工计划要每天严格执行备案制度。
- 7、高空作业票每天备案，未备案禁止高空施工。
- 8 高空作业安全带必须配备双挂钩安全带。
- 9、每天必须进行安全交底早班会。

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

专业监理工程师：喻远

日期：2021年06月29日

建设管理单位意见：

同意停工，完成整改后经监理单位审核通过后复工。

建设管理单位（章）：

项目负责人：陈云雷

日期：6.29

承包单位签收：

承包单位（章）：

项目经理：党国

日期：2021.06.29

本表一式 三份，由项目监理机构填报，建设单位一份，项目监理机构一份，承包单位存一份