

工 程 暂 停 令

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1598.67kw 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZTL-001

致 浙江苏源电力工程有限公司 (施工项目部)：

由于 第六号强台风来临的 原因，现通知你方必须于 2021 年 7 月 24 日 0 时起，对本工程的 所有施工 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1、所有吊装分散的组件必须安装牢固，未安装的组件、支架材料等做好扎堆捆绑的防台风措施；

2、现场已安装的电器设备进行安全检查，同时做好防雨措施；未安装的设备全部进库保管；

3、现场托盘、垃圾及时清出现场；

4、关闭所有临时用电和临时设施；

5、做好抗台应急预案，落实专人值班，保持通讯畅通。

以上事项请贵方立即落实执行

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日 期：_____年___月___日

业主项目部意见

业主项目部（章）

项目经理：_____

日 期：_____年___月___日

注 本表一式___份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。