

工程暂停令

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZTL-001

致 江苏天力建设集团有限公司（施工项目部）：

由于 春节放假 原因，现通知你方必须于 2022 年 01 月 23 日 17 时起，对本工程的 全部施工 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、屋面材料、设备全部要分散摆放，以分散屋面荷载；
- 2、检查所有施工用电、办公室、宿舍临时用电是否关闭；
- 3、检查施工现场所有临时爬梯、脚手架、临边洞口是否关闭，并张贴安全警示标志，排除一切危险源；
- 4、妥善保管现场材料、设备、工器具；能进库的进库保管，不能进库的采取覆盖等安全防护措施，并落实专人值守，保持电话畅通；
- 5、落实节后复工相关事宜。

监理项目部（章）

总监理工程师： 李俊平

日期： 2022 年 1 月 20 日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理： 魏金

日期： 2022 年 1 月 20 日

注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建