

工程暂停令

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCZTL-001

致：湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部

由于 春节放假 原因，现通知你方于 2022 年 01 月 26 日至 2021 年 2 月 12 日期间，对升压站工程的 现场所有工作 实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、做好放假前后停工和复工计划，放假前上报《停工申请报告》给监理项目部（节后需上报复工报审表）；
- 2、春节期间项目上做好值班表，项目负责人电话要保持畅通；
- 3、做好项目上紧急事件预案演练工作。
- 4、放假前对项目上存在的安全隐患进行排除，防止发生安全事故。例如临时用电全部停电，防火器材充足、场区危险较大区域应设置好警示标牌，预防闲杂人员进入发生安全事故。
- 5、现场垃圾需要全部清理干净，剩余材料归类放好。
- 6、现场塔吊设备做好固定措施。
- 7、升压站进出口要设置围挡进行封闭，不允许外来人员进入。

监理项目部（章）

总监理工程师： 李俊平

日期： 2022 年 01 月 24 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理： 范国1月1

日期： 2022 年 01 月 24 日