

工程停工申请表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目

编号 HYWH-TGSQ-0001

工程名称	怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电 项目	工程地点	安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇 (万华禾香板业厂区内)
建设单位	怀远万华道生新能源有 限公司	设计单位	亚美信电力有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司	施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公 司
计划停工日期	2022 年 01 月 12 日	计划复工日期	2022 年 02 月 18 日

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方承建的 怀远万华禾香板业11.8MW 分布式光伏发电项目 因春节临近加之疫情严重，现计划于 2022 年 01 月 12 日 停工，请审查。

- ☒ 现场安全检查已落实
- ☒ 屋面无剩余材料堆放
- ☒ 屋面垃圾已清理
- ☒ 剩余材料已集中堆放
- ☒ 各电气设备已上锁
- ☒ 已安排值班人员值守

施工单位：

项目经理：

日期：

监理单位：

总监理工程师：

日期：

建设单位：

项目负责人：

日期：



扫描全能王 创建

怀远万华11.8MW项目年前工作计划

一、低压部分

序号	工作	单位	工程量	已完成量	已经完成进度	剩余量	年前工作计划	备注
1	支架	MW	10.08	10.08	100%	0	无	
2	组件	MW	10.08	10.08	100%	0	无	
3	桥架	MW	10.08	9.8	97.22%	2.78%	全部完成	
4	接地扁铁	MW	10.08	10.08	100%	0	无	
5	汇流箱安装	台	88	88	88	0	无	
6	4平方电缆敷设	MW	10.08	10.08	100%	0	无	
7	直流电缆敷设	MW	10.08	10.08	100%	0	无	
8	4平方电缆接线	MW	10.08	5	50%	50%	无	
9	RS485通讯线敷设	台	88	88	100%	0	无	
10	RS485通讯线接线	台	88	0	0	100%	无	
11	直流电缆接线	MW	10.08	40%	40%	60%	无	
12	桥架盖板	MW	10.08	50%	50%	50%	无	

二、土建部分

1	箱变基础	座	7	7	100%	0	无	
2	箱变基地环网	座	7	7	100%	0	无	
3	坡路埋管(米)	米	110	110	100%	0	无	
4	电缆支架	米	120	120	100%	0	无	
5	箱变内外爬梯	个	21	21	100%	21	无	
6	绿化带开挖	米	100	85	85%	15%	无	

三、高压部分

1	高压电缆敷设	米	1170	0	0	1170	无	
2	高压电缆头制作	套	14	0	0	14	无	
3	二次电缆敷设	米	3538	0	0	3538	无	
4	接入柜安装	台	1	0	0	1	无	
5	接入柜改造	台	1	0	0	1	无	
6	电缆耐压	项	1	0	0	1	无	
7	变压器试验	项	1	0	0	1	无	
8	二次调试	项	1	0	0	1	无	
9	光缆敷设及熔接	项	1	0	0	1	无	
10	外线部分改造	项	1	0	0	1	无	

四、计划撤场时间：2022年1月10日

填报时间

2022年1月8日



扫描全能王 创建

怀远万华11.8MW项目年后工作计划

一、低压部分

序号	工作	单位	工程量	已完成量	已经完成进度	剩余量	年后工作计划	开始时间	结束时间	备注
1	支架	MW	10.08	10.08	100%	0	/	/	/	
2	组件	MW	10.08	10.08	100%	0	/	/	/	
3	桥架	MW	10.08	10.08	100%	0	/	/	/	
4	接地扁铁	MW	10.08	10.08	100%	0	/	/	/	
5	汇流箱安装	台	88	88	88	0	/	/	/	
6	4平方电缆敷设	MW	10.08	10.08	100%	0	/	/	/	
7	直流电缆敷设	MW	10.08	10.08	100%	0	/	/	/	
8	4平方电缆接线	MW	10.08	5	50%	50%	全部完成	2022.02.18	2022.02.24	
9	RS485通讯线敷设	台	88	88	100%	0	/	/	/	
10	RS485通讯线接线	台	88	0	0	100%	全部完成	2022.02.18	2022.02.21	
11	直流电缆接线	MW	10.08	40%	40%	60%	全部完成	2022.02.21	2022.02.24	
12	桥架盖板	MW	10.08	50%	50%	50%	全部完成	2022.02.24	2022.02.26	

二、土建部分

1	箱变基础	座	7	7	100%	0	/	/	/	
2	箱变基地环网	座	7	7	100%	0	/	/	/	
3	坡路埋管(米)	米	110	110	100%	0	/	/	/	
4	电缆支架	米	120	120	100%	0	/	/	/	
5	箱变内外爬梯	个	21	21	100%	0	/	/	/	
6	绿化带开挖	米	100	85	85%	15%	全部完成	2022.02.18	2022.02.19	

三、高压部分

1	高压电缆敷设	米	1170	0	0	1170	全部完成	2022.02.18	2022.02.21	
2	高压电缆头制作	套	14	0	0	14	全部完成	2022.02.22	2022.02.24	
3	二次电缆敷设	米	3538	0	0	3538	全部完成	2022.02.22	2022.02.24	
4	接入柜安装	台	1	0	0	1	根据厂区停电计划安排	/	/	
5	接入柜改造	台	1	0	0	1	根据厂区停电计划安排	/	/	
6	电缆耐压	项	1	0	0	1	全部完成	2022.02.25	2022.02.26	
7	变压器试验	项	1	0	0	1	全部完成	2022.02.26	2022.02.27	
8	二次调试	项	1	0	0	1	全部完成	2022.02.26	2022.02.28	
9	光缆敷设及熔接	项	1	0	0	1	全部完成	2022.02.25	2022.02.28	
10	外线部分改造	项	1	0	0	1	根据电网停电计划安排	/	/	

四、计划复工时间：2022年2月18日

填报时间

2022年1月8日



扫描全能王 创建

怀远万华禾香板业11.8MW项目停工期间值班通讯录

序号	单位名称	职务	姓名	身份证	联系电话	备注
1	湖北东臣泰能源建设有限公司	项目经理	王泽江	421087199103068000	17386063631	
2	湖北东臣泰能源建设有限公司	技术负责人	张涛	420802198604081616	18972881775	
3	常州正衡电力工程监理有限公司	专业监理工程师	王道春	340822199507164831	18174004629	
说明：所有人员必须保持24小时电话畅通，如遇紧急情况需报备建设单位项目经理批准。						



扫描全能王 创建

怀远万华11.8MW分布式光伏发电项目停工期间值班表

序号	日期	王泽江	张涛	王道春	备注
1	2022.01.12		√		
2	2022.01.13		√		
3	2022.01.14		√		
4	2022.01.15		√		
5	2022.01.16		√		
6	2022.01.17	√			
7	2022.01.18	√			
8	2022.01.19	√			
9	2022.01.20	√			
10	2022.01.21	√			
11	2022.01.22			√	
12	2022.01.23			√	
13	2022.01.24			√	
14	2022.01.25			√	
15	2022.01.26			√	
16	2022.01.27			√	
17	2022.01.28	√			
18	2022.01.29	√			
19	2022.01.30	√			
20	2022.01.31	√			
21	2022.02.01	√			
22	2022.02.02	√			
23	2022.02.03		√		
24	2022.02.04		√		
25	2022.02.05		√		
26	2022.02.06		√		
27	2022.02.07		√		
28	2022.02.08		√		
29	2022.02.09			√	
30	2022.02.10			√	
31	2022.02.11			√	
32	2022.02.12			√	
33	2022.02.13			√	
34	2022.02.14			√	
35	2022.02.15		√		
36	2022.02.16		√		
37	2022.02.17		√		
38	2022.02.18		√		

