

工程暂停令

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-ZTL-001

致：浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

由于 2022 年第 11 号台风即将到来，根据宁波市建设工程安全质量服务总站 2022 年 9 月 2 日下发的《市建设安质总站防台风Ⅲ级应急响应通知》的要求和精神，要求于 2022 年 9 月 3 日 0:00 时起暂停本项目的所有在建施工屋顶材料设备安装、地面电缆沟井和箱变基础土建施工以及材料进场卸货等所有工序的施工，并在停工前按要求做好以下工作：1、进行安全大检查，消除安全隐患；2、所有机械设备设施和未使用材料进行集中堆放和设置警示标识；3、对所有临时电源进行切断；4、对施工场地内进行卫生清理。安排好防台风期间值班人员，保证通讯畅通，随时沟通，协调处理各种临时事务。

特此通知

附：宁波市建设工程安全质量服务总站 2022 年 9 月 2 日下发的《市建设安质总站防台风Ⅲ级应急响应通知》

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2022年09月02日

业主项目部意见：

根据上级通知的要求和指挥。

同意停工。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2022年9月2日

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。