

工程暂停令

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-ZTL-001

致：宁波联兴能源科技有限公司（施工项目部）：

由于需加强在建项目安全管理工作，现通知你方必须于 2023 年 5 月 25 日 0 时起至 2023 年 5 月 26 日 24 时，对本工程的所有施工实施暂停，并按下述要求做好各项工作：

本项目即日起立即停工两天，完善工程安全管理工作，组织一次安全警示教育，开展一次项目安全检查，深入查找薄弱环节，并立即整改。依据安全健康环境检查评价表（见附件 1），重点排查上述事项安全管理存在的风险和隐患。要坚持立查立改、边查边改，重大隐患要及时汇报，立即采取防范措施，项目公司一把手要亲自挂帅，落实专人盯办，坚决防止隐患演变为事故。同时，项目单位要对历次检查发现的安全问题隐患整改情况开展“回头看”，逐项确认问题整改情况，确保整改全部到位，且问题不再重复发生。项目公司检查报告于 5 月 26 日报公司工程建设部。

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日期：_____年__月__日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。