

工程暂停令

工程名称：安仁万华禾香板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-ZHJL-ZTL-01

致 安仁万华禾香板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部：

由于 现场组件安装固定不到位 原因，现通知你方必须于 2023 年 4 月 14 日 0 时起，对本工程的 所有屋面组件安装施工作业 （工序）实施暂停施工，其余施工作业正常进行，待各单位确定新的组件安装方案后方可进行施工作业。再此期间，望你单位做好以下工作：

- 1、已吊装至屋面组件要做好固定，确保再次期间组件不会出现损坏。
- 2、现场还未吊装的组件原封不动，现场组件到货检测常按照计划正常进行。

监理项目部（章）
总监理工程师：徐建
日期：2023 年 4 月 13 日

业主项目部意见：

即日起现场组件缓装，直到新方案确定之后，再进行安装。

业主项目部（章）
项目经理：[Signature]
日期：2023 年 4 月 13 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。