

SH/T 3903-B.2	工程暂停令	工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目 编号：NXNH-ZHJL-ZTL-001
致 陕西中能优盛电气科技有限公司（承包单位） 由于<u>中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司</u>厂区管控等原因，现通知你方必须于 2023 年 06 月 13 日 0 时起，对本工程全部施工的部位（工作）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 1、检查所有施工用电、临时用电是否关闭； 2、检查施工现场并张贴安全警示标志，排除一切危险源； 3、妥善保管现场材料、设备、工器具；能进库的进库保管，不能进库的采取覆盖等安全防护措施，并落实专人值守，保持电话畅通； 4、落实 7 月初复工相关事宜。		
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目监理部	总监理工程师：王兰杰 日期：2023.06.13	