

工程复工令

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目
编号：ZHJL-ZH-A08-003F

致：苏州亚睿光伏科技有限公司

我方发出的 ZHJL-ZH-A08-003 《工程暂停令》，要求因中秋国庆放假原因暂停施工的 盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 部分（工序），经现场复查，已具备复工条件。经业主部门同意，现通知你方于 2023 年 10 月 6 日 8:00 时起恢复施工。

附件：复工报审相关证明资料 文件

监理项目部：

总监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，监理项目部一份留存，施工项目部、业主项目部各一份

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目
工程复工申请表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏项目 编号：YRGF-SW-FG-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构： 第 ZHJL-ZH-A08-003 号工程暂停令指出的中秋、国庆假期期间工程暂停施工，现假期结束，施工现场经排查，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。 附件：复工安全检查	
	承包单位（章）： 项目经理：李辉 日期：2023.10.5
项目监理机构审查意见： 同意复工	项目监理机构（章）： 总监理工程师：王华 日期：2023.10.5
建设单位审批意见：	建设单位（章）： 项目代表： 日期：

填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

建筑工地中秋、国庆节后复工前安全生产隐患排查整改报告

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏项目

序号	检查内容	检查整改情况
1	项目管理制度是否按要求进行张贴宣传；	已张贴宣传。
2	新进人员和特种作业人员是否先培训后上岗；	施工人员的安全教育工作随着人员的进场正在及时有序组织学习培训，特种作业人员均是持证上岗。
3	各项安全设施使用前是否检查验收并进行整改落实；	已组织人员进行检查验收，均符合安全使用要求。
4	临时用电安全情况；	对施工现场临时用电进行检查（专业电工逐个对用电设备进行排查），符合安全使用规范。
5	仓库物品是否分类摆放	物品摆放符合要求。
6	施工机械使用前是否全面检查，维护保养是否严格落实；	已于 10 月 5 日对机械设备进行了全面检查和维修保养。
7	大型设备、小型施工机械检查、试运行安全情况；	对已经淘汰机械已经清退出场，其余全部试运行完毕且符合使用标准，
8	临时设施是否牢固可靠，消防保卫措施落实；	临时设施检查完毕，消防措施落实到位，过期的消防器材已经落实更换。
9	临边、洞口等安全防护措施；	临边、洞口等安全防护措施正常（对于彩钢瓦屋面四周拉设两道钢丝绳的方法进行安全防护）。
10	安全生产隐患排查整改情况。	已排查，屋面堆放材料过于集中，已经落实整改。

排查整改意见

施工单位	复工前，项目部按照公司要求，组织项目部各管理人员对施工现场的临边防护、临时用电、施工现场防火、大型设备、项目部材料堆放区等做节后复查，对发现的安全隐患已经落实整改，暂无重大安全隐患存在。现正在对新进工人进行安全教育和岗前培训。 李辉 2023 年 10 月 5 日（盖章）
------	---

2023 中秋、国庆节后复工检查 不符合项统计表

序号	不符合项内容	事项 / 物项	整改部门 / 负责人	整改时间	核实部门	备注
1	项目部场地材料堆放警示围挡不到位	1	总包方	10 月 05 日	监理	
2	项目部场地垃圾需整理到位	1	总包方	10 月 05 日	监理	
3	屋面临边围挡无安全警示标识	1	总包方	10 月 05 日	监理	
4	上屋面爬梯处和下屋面爬梯处警示标识缺失或损毁	1	总包方	10 月 05 日	监理	
5	箱变围挡安全警示标识缺失或损毁	1	总包方	10 月 05 日	监理	

节后复工不符合项检查回复单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到监理工程师关于中秋国庆节后复工前不符合项检查事宜的通知后，立即对通知单中提出的不符合项问题进行了整改，并对施工现场进行全面排查整改，现已完成，请复查。

- 1、已按要求对项目部四周废料及材料堆放进行清理、整顿，确保文明施工。
- 2、已按要求对厂房屋面、变压器维护等处的安全隐患进行排查，并张贴安全警示牌。

附：整改照片

施工项目部（盖章）：

项目经理（签字）：

日

期：2023年10月5日

复查意见：

符合 不符合项已整改

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2023年10月5日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：整改照片

序号	不符合项问题描述	整改前	整改后	整改情况
1	项目部周边垃圾未能及时清理		已安排清理	10月8日前 清理完毕
2	材料存放区域未设围栏			已整顿完 毕
3	变压器施工区域未张贴警示牌			已经张贴
4	上屋面爬梯处未设安全警示牌			已经张贴
5	屋面临边未设安全警示牌			已经张贴