

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

工程暂停令

编号: 005

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (施工项目部):

由于春节放假原因, 现通知你方必须于 2025 年 01 月 21 日 18:00 时起, 对本工程的所有部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作: 升压站、各光伏场区、集电线路物料堆场要专人值守, 各生产单位对值守人员做好后勤保障工作, 保证通信畅通, 各施工临电以及设备要求拉闸断电 (生活用电除外), 做好防火工作; 运维人员加强对带电区域巡检, 保证带电设备正常运行。

拟定复工日期为 2025 年 02 月 13 日 08:00 时, 请各单位管理人员提前到岗就位, 落实年后复工前检查工作。

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 平陆县 100MWp 农光互补光伏发电项目

日期: 2025 01 21

建设单位意见:

做好停工前检查
做好停工期间现场管理
确保设备安全稳定运行

建设单位 (章):

项目代表: 王好

日期: 2025.1.21

承包单位签收:

严格按照监理单位要求执行

承包单位 (章):

项目经理: 王好

日期: 平陆县 100MWp 农光互补光伏发电项目

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。