

XJSSGF-B. 8-08

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 工程暂停令

编号: 001

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目部:

由于 升压站南侧挡墙浆砌不符合施工规范要求, 且已下发监理工程师通知单, 要求拆除, 但你方未整改仍在继续施工 原因, 现通知你方必须于 2023 年 09 月 10 日 16: 00 时起, 对本工程的 升压站南侧挡墙 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作: 块石拆除, 按要求重新浆砌块石。

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 李国栋

日

期: 2023.09.10

建设单位意见:

建设单位 (章):

项目代表: 李国栋

日

期: 2023.09.10

承包单位签收:

承包单位 (章):

项目经理: 李国栋

日

期: 2023.09.10

填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。