

工程暂停令

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TGL-002

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

由于春节期间放假原因，现通知你方于 2025 年 01 月 20 日 24：00 时起，对本工程的光伏区部位（工序）实施暂停施工，于 2025 年 02 月 07 日 24：00 时返回项目，并按下述要求做好各项工作：

- 1、要求施工单位放假期间的现场做好防火防盗工作。
- 2、派驻人员项目部值班及看守现场，将值班及看守人员名单、联系电话号码报监理并公示。
- 3、要求施工单位对光伏带电区内做好安全措施。
- 4、要求施工单位对用电进行详细检查，对不使用的线路拆除处理，并对总、分闸拉下。
- 5、告之监理节后工人返回项目时间及人数，节后尽快安排各施工班组复工，加快工程施工进度。

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：2025.1.20

建设单位意见：

同意

建设单位（章）：
专业工程师：
项目经理：
日期：2025.1.20

施工单位签收：

承包单位（章）：
项目经理：
日期：2025.1.20

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。