

# 工程暂停令

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（D 地块一期、E 地块一期）（施工）

编号：ZHJL-ZXYDEK01-ZTL-001

致：福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（D 地块一期、E 地块一期）施工项目部

由于 2024 年第 13 号台风“贝碧嘉”即将到来，根据宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部 2024 年 9 月 15 日下发的《关于提升防台风应急响应至二级的通知》的要求和精神，要求项目于 **2024 年 9 月 15 日 11:00 时**起暂停本项目的所有在建施工屋顶材料设备安装、地面配套的基础性所有工序的施工，并在停工前按要求做好以下工作：1、进行安全大检查，消除安全隐患；2、所有机械设备设施和未使用材料进行集中堆放和设置警示标识；3、做好已完成安装的成品或半成品的保护；4、对所有临时电源进行切断；5、对施工场地内进行卫生清理。安排好防台风期间值班人员，保证通讯畅通，随时沟通，协调处理各种临时事务。

特此通知

附：宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部 2024 年 9 月 15 日下发的《关于提升防台风应急响应至二级的通知》



日期：2024 年 09 月 15 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。