

工程暂停令

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

致：常州天合智慧能源工程有限公司（施工项目部）：

由于春节假期临近，为确保施工现场人员安全，保障施工人员能够与家人团聚，共度佳节，根据相关规定及本工程实际情况，现决定对本工程实施暂时停工，具体事宜如下：

停工时间：自 2025.1.20 起至 2025.2.12 止。

停工范围：本工程施工现场内的所有施工活动。

停工要求：

1、停工前，施工单位应做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于对各类机械设备进行断电、停机、封存处理，对施工材料进行妥善保管，对施工现场的洞口、临边等危险区域设置明显的警示标志和防护设施。

2、安排专人负责施工现场的安全巡查，确保在停工期间无安全事故发生。巡查记录需每日填写并存档。

3、妥善安排施工人员的返乡事宜，确保人员安全有序离岗。

复工安排：复工时间为 2025.2.13，请施工单位在复工前做好各项准备工作，包括人员返岗、设备调试、材料准备等，并提前向监理单位提交复工申请，经检查合格后方可复

望贵单位严格遵守上述要求，确保停工期间的安全与稳定。如有任何疑问或特殊情况，请及时与监理单位联系。

监理项目部（章）

总监理工程师：张立勇

日期：2025 年 1 月 20 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：A

日期：2025 年 1 月 20 日

注：本表一式___份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存___份。