

建水项目现场情况汇报

工程名称建水县五里冲 20.16MWP 畜光互补光伏发电项目

编号: 0014

主送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司有关领导.

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司领导.

尊敬各位领导您们好.

经监理方今天对地面光伏灌注桩及支架安装进行质量检查仍存在以下问题;

1. F05. F10. F12. F20. 仍没有安装完毕.
2. F01. F02. F03. F04. F06 地块地面灌注桩仍没有按监理通知单 056. 057 及设计整改建议方案进行整改.
3. 施工方至今没有提供任何施工资料.
4. 施工方没有提供灌注桩基础拉拔实验报告及灌注桩所用钢筋第三方检测报告和支架厂家生产资质及检测报告.

以上问题监理方已多次向双方业主报告, 具体问题没有得到解决. 使监理方无法对地面光伏灌注桩基础及支架进行验收.

