

## 监理工作报告单

致：建水云得太阳能科技有限公司

2017年5月6日监理方在现场巡查时，发现鸿辉公司在没有通知中水四局及监理方的情况下，擅自指挥工人在地面光伏区 F06 地块支架下面用挖掘机平整场地，准备种草，当日现场监理通过微信、电话已经将该情况报告你方项目负责人员。截至日前，鸿辉公司仍然在继续该行为，并已扩大到地面光伏区 F03、F04 地块，后期预测鸿辉公司仍会继续扩大种草范围。该行为将会影响后续中水四局光伏板的安装施工，引起各参建方不必要的纠纷，直至影响本项目的顺利并网！造成的后果将不可估量！

请你方对监理方所述问题予以重视，尽快跟鸿辉公司沟通协调，妥善解决该问题。否则后续产生的一切后果与监理方无关。



常州正衡电力工程监理有限公司建水五里冲监理  
项目部





