

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作报告单

主送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送：建水云得太阳能科技有限公司

由于工期紧，隆昌建筑公司已对四川红叶公司移交的羊舍开始土建施工，多次通知红叶公司对钢立柱误差较大及地脚螺栓紧固进行调整，至今仍未进行。若隆昌公司土建完成后因钢结构调整产生的一切后果应由红叶公司负责。

(四川红叶 9 月 15 日至今施工现场无一人)

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师:

日期:



本表一式四份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存二份。