

监理工作报告单

主送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送：建水云得太阳能科技有限公司

建水县隆昌建筑有限责任公司

四川红叶建设有限公司已于2016年9月6日向隆昌建筑有限责任公司移交施工用水水管。现隆昌建设有限公司对该水管疏于管理检修不及时，多次出现水管大量漏水现象（羊舍用水至饲料厂施工用水），监理方现场已多次要求隆昌建筑对该水管漏水处进行及时处理或水管管道改线。现该水管再次出现大量漏水现象，导致中水四局电缆沟内部积水，直接影响后续电缆敷设及配电室基础下沉隐患，影响电气设备正常运行。

针对该水管多处大量漏水现象，监理方已及时下发监理通知单（CZZH-JL-22-037），要求隆昌建筑及时维修该水管并定期进行检查，确保该水管正常使用。请业主方协调隆昌建筑有限责任公司尽快将供水管道改线或确保升压站附近不在大量漏水，否则因大量漏水导致的一切后果由隆昌建筑有限责任公司负责。

项目监理部（章）

专业监理工程师

总监理工程师：

日

期：2016.11.7

常州正衡电力工程监理有限公司