

监理工作报告单

主送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送：建水云得太阳能科技有限公司



事由：关于四川红叶、隆昌建筑所施工质量存在的整改项及相关资料事宜

一、四川红叶钢结构存在整改项

- 1、钢立柱部分垂直度相差 **3-4cm**，严重不合格。
- 2、钢立柱、斜梁焊接点部分存在虚焊、焊接不饱满，焊接接口及拉杆焊接处未进行全面防腐处理。
- 3、钢立柱、斜梁连接处不合格，存在严重的安全隐患且连接处高强螺栓紧固不到位、个别部位高强螺栓未进行紧固。
- 4、钢结构部分存在补漆不到位现象。

二、四川红叶光伏支架存在整改项

- 1、立柱垂直度部分偏差 **2-3cm**，严重不合格。
- 2、转换调节件 **2** 与檩条连接处部分未按照设计图纸要求进行配一平一弹一螺母一止动垫片施工。
- 3、已安装檩条个别存在严重变形现象且整体支架未进行调整。
- 4、地面光伏各地块均存在灌注桩孔数不满足设计孔数要求。

三、四川红叶、隆昌建筑未上报相关资料，详见后附报告单。

针对以上报告单内容，请业主方协调施工单位及时处理。
若处理无果则监理方无法验收，造成最终并网验收无法顺利进行及出现的意外安全事故，监理方对此不承担任何责任。

注：以上提及施工质量、施工资料至今未进行整改及上报。

后附：监理方前期要求四川红叶、隆昌建筑相关整改项文件、
图片及上报资料。



常州正衡电力工程监理有限公司

时间：2016年12月06日