

陕西合阳桂花三期 50MWp 项目延期原因分析报告

项目名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50MWp 工程			
项目规模: 50 MWp		项目地点: 陕西省合阳县路井镇郭家坡村	
监理期限: 2016 年 7 月 1 日-2017 年 4 月 1 日		延期时间: 预计延期至 2017 年 10 月 31 日	
建设单位: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司 总承包单位: 陕西宏兴建设工程有限公司 分包单位: 设计单位: 陕西省水利电力勘测设计研究院 主要供应商: 陕西商洛比亚迪实业有限公司、苏州海宝金属、陕西西电光缆、河南森源			
序号	责任单位	延期原因	延期时间
1	陕西合阳桂花清洁能源有限公司	资金问题导致设备进场缓慢, 施工无法按计划执行	2017 年 4 月 1 至今
2			
3			
4			
5			
总结: 由于甲方资金安排问题, 导致设备采购缓慢, 致使施工无法按计划执行。监理部按照原定施工计划督促施工单位加快进度, 发现设备到货会影响到施工进度后, 第一时间通知了甲方, 甲方领导也高度重视, 但由于银行发放贷款延误导致此问题发生。目前甲方正在积极落实贷款。监理部将吸取教训, 密切注意资金情况, 确保公司利益不受损。			

报告人: 仲杰
 陕西合阳桂花项目三期监理部
 2017 年 09 月 18 日

