

## 监 理 报 告

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

致：朝阳和光新能源有限公司（主管部门）

由江苏启安建设集团有限公司（施工单位）施工的光伏场区部分支架、桩基（工程部位），存在安全质量隐患。我方已于2018年6月20日发出编号为CYHG-ZH-LX-40的《监理工作联系单》，2018年7月07日发出编号为CYHG-ZH-TZ-53的《监理通知单》，2018年7月13日发出编号为CYHG-ZH-TZ-54的《监理通知单》，及2018年7月10日发出编号为CYHG-ZH-ZHJY-03的《专题会议纪要》，但施工单位未整改/停工。

1、依据通知单及会议纪要说明，要求EPC总包单位对风吹受损支架立柱与底板连接处出现开裂情况，出具处理方案，从下发通知单至今未见总包单位出具方案及通知单回复。

2、支架变形严重的总包单位已更换了支架立柱及损坏的组件，赵家沟光伏场区桩基断裂、支架组件受损12组，从7月13日下发通知单到7月30日仍未整改完成。

3、依据编号为CYHG-ZH-LX-40的监理工作联系单内容说明，要求总包单位对光伏场区的支架组件、电气、电线、电缆、通讯、标识、接地、桩基等消缺、整改仍未完成，外线、开关站、汇集线路等事项消缺整改仍未完成。围栏、水井、视频监控、道路等项目仍未落实具体实施计划及方案。

4、部分下发的监理通知单总包不予回复。

特此报告。

附件：  监理通知单

监理工作联系单

会议纪要

工程暂停令

其他

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：



2018.7.30

# 监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-053

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：关于光伏场区支架损坏事宜

内容：

经我监理项目部人员现场巡查发现，由你单位施工的下三家、赵家沟、水泉、北台子光伏场区因天气风雨影响，部分支架组件受到不同程度的损坏，现要求你单位项目经理在本月 8 日必须到达朝阳项目部开会讨论工作，作出具体处理措施，减少不必要的经济损失，并要求你单位以书面形式上报处理方案。

望你单位收到此通知后立即回复，特此通知（详见附图）。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师（签字）

日 期：

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



附图一：



附图二：



# 监理通知单

工程名称:朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-TZ-054

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由:关于光伏场区支架、组件、桩基损坏事宜

内容:

应业主要求江苏启安 EPC 总包单位, 对朝阳项目光伏场区的支架、组件及桩身损坏问题, 必须经设计院出具方案进行整改, 并将整改方案上报业主及监理项目部。现要求工程整改时间于 2018 年 7 月 30 日完成, 如未完成整改, 造成停电经济损失将由你单位负责。

望你单位重视, 特此通知。

项目监理机构

总/专业监理工程师

日 期 : 2018.07.13

注:本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

# 监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYG-ZH-LX-40

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光项目部

事由：光伏场区消缺闭环、进度事宜

内容：

目前朝阳项目基本全部并网发电，但是还有很多的事情要做，特别是工程消缺三级自检闭环事项，不仅仅只资料签字就算结束，每个工程验收前施工单位都要有自检报告、申请报告，才能进行验收，运维单位给你单位下发的工程整改单已有许久，可未见你单位整改回复，光伏场区消缺从今年开始时起就要求你单位同步进行，可你单位一拖再拖至近几个月未见完成，希望你单位领导重视此事。

1. 光伏场区的支架组件安装、电气、电线、电缆、通讯、标识、接地、桩基等事项消缺。
2. 外线、升压站、汇集线路等事项消缺
3. 同事落实围栏、水井、视频监控、水保、道路等项目的实施，做到有计划地逐步完成，寻找方法才是解决问题的重点。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

JXM3: 会议纪要

## 会议纪要



工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

签发人：王登营

会议地点	项目部	会议时间	2018.7.10
会议主持人		王登营	

会议主题：关于支架组件被风吹损坏事宜

会议内容：

一、监理单位：

- 1、要求江苏启安 EPC 总包单位设计院到达朝阳项目部，对损坏的支架进行现场查看作出具体处理方案进行施工。
- 2、要求江苏启安 EPC 总包单位配合运维单位对现场光伏支架损坏作出统计，上报一份给予监理项目部。
- 3、要求江苏启安 EPC 总包单位对光伏厂区前期未加固的桩基，按照前期设计院的加固方案进行继续加固施工。
- 4、要求江苏启安 EPC 总包单位对所有光伏场区的支架及组件螺母、弹垫、斜拉筋、中压块、抱箍等进行全面检查，并进行整改同时要求对汇集线路及杆塔、场区电气设备进行检查并整改。
- 5、要求支架厂家出据支架损坏分析报告。
- 6、江苏启安参会人员，拒绝在签到表上签字。
- 7、要求江苏启安 EPC 总包单位做好各场区的防汛工作，避免场区桩基损坏。

二、运维单位（王站长）：

- 1、要求江苏启安 EPC 总包单位对桩基、组件、支架损坏问题分析原因，及时整改，杜绝隐患。
- 2、现场质量缺陷该整改的及时进行整改。

三、支架厂家（清源科技）：

- 1、我方将尽快出据支架损坏原因分析报告。

四、总包单位（江苏启安）：

- 1、关于支架、组件损坏我方将及时进行统计报予监理方。
- 2、我单位对此事宜已上报公司，及时与设计院沟通，出据整改方案。
- 3、我方参加会议人员因此事宜参加会议，公司要求只参加会议，会议签到表不签字。

主送单位	江苏启安建设集团		
抄送单位	朝阳和光新能源		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.7.10



## 监理例会会议签到表

时间：2018年7月10日