

森源禹州范家庄9MWpp光伏发电项目 630 并网计划

一、当前工程进展情况，计划并网时间和并网容量：

1、箱逆变基础浇筑累计完成 7 组，占总量（8 组）87.5%；
垫层浇筑累计完成 8 组；

2、组间接地沟开挖累计完成 7.7MWp；组间接地扁铁焊接累计完成 7.4MWp；主接地开挖今日完成 0.4MWp，累计完成 7.9MWp；主接地扁铁焊接今日完成 0.4MWp，累计完成 7.4MWp。

3、汇流箱今日完成 16 套，累计安装 96 套，占总量（96 套）100%；围网安装今日完成 50 米，累计完成 800 米。

4、桥架安装今日完成 0.5MWp，累计完成 0.5MWp；

业主要求 6 月 30 号至少有 1MWpp 具备并网条件。

二、剩余工程量后续施工计划：后续并网计划未做安排。

三、工程进度滞后的原因：因设计、施工速度、施工方管理混乱、现场阻工等多方面原因进展缓慢。

四、总结：目前高压电缆未到场，剩余 6 个区电气图纸未出，送出线路至今未设计完成。6 月 30 号不具备并网条件。工程完成时间不确定。

负责人签字

日

期：

2017.06.15