

晶科电力 20MWp 湖南嘉禾项目情况汇报

报告日期: 2017.06.15

项目名称	晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目	业主单位	嘉禾县晶科电力有限公司
并网容量	20MWp	并网时间	2017.1.24
监理负责人	王炳洪	监理人数	2

报告内容

一、当前工程进度情况。

2017.1.24 开关站设备并网（后台及视频未调试），光伏区并网 1MWp，至 2017.6.15 光伏区并网 16.5MWp（后台及视频未调试），计划 2017.7.15 全部并网。

二、剩余工程量后续施工计划。

光伏区 2MW 支架组件未安装，后台及视频未调试，开关站土建未完善，计划 2017.7.10 前光伏区安装调试全部完成，开关站本月底全部完成施工。

三、工程进度滞后的原因，包括政策处理方面、原材料设备供货方面、人员投入等各方面客观原因。

光伏区由于支架材料收货时未清点，导致最后 2MW 支架材料配套不全（部分零件缺少），现在光伏区施工单位等支架材料。开关站当地施工单位（无资质），施工进度缓慢。

四、总结

本项目 2016.9.22 监理进场，监理周期 6 个月，于 2017.3.22 进入延期，预计 2017.7.31 前施工全部完成，2017.8.31 前完成消缺交资料。

签发人	王炳洪	时间	2017 年 6 月 15 日
-----	-----	----	-----------------

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式电站项目监理项目部

