

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 6.30 并网规划

1. 35Kv 送电线路全线 5 月 20 日全部完成。23 日通过南京市电力建设工程质量监督站检查验收。

开关站电气设备安装完成并调试。5 月 29 日通过江苏省电力工程质量监督中心站检查验收。

发电业务许可证已出来，正在联系购售电合同的事宜，计划 20 日左右并网， 并网容量 20MWp。

2. 目前剩余工作量和工作内容：渔业用电和渔业设施施工，光伏区垃圾清理。质检站提出的问题进行整改闭环。

在各主管部门的指导下，监理项目部协调施工单位、专业之间、施工与设计之间所发生的问题，定时召开周例会、工程专题会议，对进度、质量、安全进行协调，及时下发会议纪要，对会议提出的相关问题和要求，进行跟踪检查，确保工程的顺利进行。

通过各参建单位的不懈努力，本工程基本达到安全文明施工要求。工程安全、质量均处于受控状态，工程质量经上级各主管部门检查，评定为合格，具备倒送电系统调试及并网、交付、运行条件。

通威六合监理项目部
葛永海
2017 年 6 月 14 日