

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理

20兆瓦光伏发电项目监理报告

报告日期: 2017.06.15

项目名称	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20兆瓦光伏发电项目	业主单位	内蒙古金鼎光伏有限责任公司
监理负责人	李尚明	监理人数	2
报告内容			
1、当前工程进展情况，并网情况： 1、办公楼内刮腻子、粘瓷砖、外墙、围栏喷浆、均已完成、已入住，施工用水施工完成。 2、打孔、条形基、浇灌桩、支架、组件完成 100%，剩余未拆除建筑物区域 15 组未施工。 3、备用电源施工完成。 4、五月二十六日质检站到场对施工质量、施工资料进行全面检查，针对现场施工质量及施工资料提出较多的问题，正在整改补全。 5、光伏区卫生清理，消缺、整改，箱逆变封堵完成。 6、1、3 区围栏安装，支架基础进行加固（单排桩），二次保护层施工完成 70%。 7、已经并网（剩余未拆除建筑物区域）。			
2、剩余工程量后续施工计划： 本月 22 号前完成各单位资料整理，计划月通知底业主单位高层前来验收（力争一次通过），二次保护层施工全部完成，485 通讯调试完成，厂区围栏全部施工完成。督促相关单位并协调剩余未拆除建筑物区域。			
3、三、工作进度缓慢的原因： 业主单位付工程款不及时的同时，导致施工单位出现过窝工现象，从而施工进度明显下降。后期工程资料的完善过程中，资料员的不在场，不能及时进场工作。			
4、总结： 1、结合现场施工实际情况积极配合好甲方及施工方各方面的工作，重点放在施工人身、设备安全方面，确保安全前提下，抓好施工过程中的质量、进度、费用控制。 2、确保安全及质量、进度的同时，要求施工方做好资料收集及设备材料进场报审、报验、工序报验等工作，最终达到施工进度与资料基本同步。 3、对已进场原材料及设备 and 已的安装设备，要求施工方做好成品及半成品的保护，从而减少人为的损坏。 4、对施工过程中所发现质量问题；压块螺丝松动、接地焊接防腐、支架安装角度、电缆沟回填不规范、深度达不到要求等问题，责令施工单位按期按质整改，确保安装过程中每道工序质量达到设计、规范要求。 5、配合各单位完善工程资料，配合业主单位的验收或收尾工作，争取早日撤场			

签发人	李尚明	时间	2017 年 6 月 15 日
-----	-----	----	-----------------

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目