

涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

630 并网规划

报告日期: 2017.06.15

项目名称	涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目	业主单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司
并网容量	4MW	并网时间	6 月 30 日
监理负责人	徐志祥	监理人数	2
报告内容			
一、当前工程进度情况。 1、高、低压柜、二次设备柜已全部安装就位。 2、二次线接线完成。 3、低压接线完成 7MW。 4、35KV 汇集架空线路组塔完成，放线完成。 5、外线基础浇筑完成，组塔 17 基，放线完成 10 基。 6、高压电缆终端头耐压试验完成。			
二、剩余工程量后续施工计划。 1、汇流箱、逆变器接线 6 月 20 号完成（除 11#12#）。 2、6 月 20 号外线完成。 3、阵区道路，开关站道路、绿化、场平、围墙、护坡并网后施工。			
三、工程进度滞后的原因，包括政策处理方面、原材料设备供货方面、人员投入等各方面客观原因。 1、电气施工单位进场时间晚。 2、材料、设备到货时间晚。			
四、总结 1、就目前工程进度来看，站内已满足 6.30 并网条件，外线由于前期协调问题进度缓慢，现已协调完毕，将于 6 月 20 号全线贯通。 2、工程施工过程中进度、质量和安全文明施工是监理工作中的主要内容，我们编制了本工程监理规划及各专业监理实施细则，并经公司审批完成，用以指导和规范现场监理处的各项工作，同时根据现场的具体情况，监理了相关管理制度，随着工程项目的陆续开展，监理处先后编制了各专业监理实施细则，以更好的指导和规范各监理人员的工作。 3、光伏发电是一个新兴产业、绿色产业、环保产业，正因为如此发展前景较大。但从目前光伏发电施工整体看缺少一套完整的验收标准规范。这在今后的工作中作为工程监理单位将会同业主要求进一步探索创新并吸取同行业的先进经验来充实和完善我们的工作，使光伏发电这朝阳产业在健康、有序、完善的基础上向前迈进。			
签发人	徐志祥	时间	2017 年 6 月 15 日

涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目监理项目部

