

泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目 630 并网规划

- 1、工程已基本完工，目前未完成工作就预制仓及箱变未安装。
- 2、后续工作计划：等待图纸接入方案出来，先进行箱变基础的施工。
- 3、工程进度滞后的原因：1) 预制仓图纸，接入方案未出。
- 4、泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目屋面已基本完工，箱变基础目前正在施工，但接入方案仍未给出，预计 630 之前无法并网。

