

枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 630 并

网规划

- 1、工程已基本完工，目前未完成工作就剩电缆桥架盖板、维护通道以及水冲洗系统（不影响并网）。南区已具备并网条件，目前正在调试阶段，预计在六月二十五日左右并网，容量 5.75MWp。
- 2、后续工作计划：北区（外线）顶管已完成，放线工作与接入工作、手续。电缆桥架盖板、维护通道以及水冲洗系统安装。
- 3、工程进度滞后的原因：1）业主与当地供电部门未协调一致，手续办理推迟。2）预制场到场不及时。
- 4、枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目屋面已基本完工，余留工作不影响并网，目前主要工作是南区调试、并网，北区（外线）放线及接入工作。预计在六月二十五日左右南区并网，容量 5.75MWp。

