

森源禹州梨园沟 220kV 升压站项目 630 并网



1、当前工程进展情况，计划并网时间和并网容量：

序号	工序名称		权重	单位	总工程量	总完成量	总完成率	完成权重	备注
一	升压站土建施工		60%					57.1%	
1	开工准备 (场地平整)		10%	M³	30000	30000	100%	10%	
2	挡土墙施工		5%	米	260	260	100%	5%	
3	围墙施工		3%	米	334	217	65%	2%	
4	护坡施工		2%	米	100	75	75%	1.5%	
5	生活楼 生产楼	基础工程	5%	M³	120	120	100%	5%	
6		主体工程	5%	M³	275	275	100%	5%	
7		装饰工程	5%				90%	4.5%	
8		水电暖通	5%				90%	4.5%	
9	设备基础施工		5%				100%	5%	
10	防雷接地施工		10%	米			96%	9.6%	
11	深井		5%	米	400	400	100%	5%	
二	升压站电气施工		40%					7.6%	
1	主变	就位	2%				100%	2%	
2		接线	2%						
3		调试	2%						
4	35KV预装开 关柜	就位	1%						
5		接线	1%						
6		调试	1%						
7	接地变 消弧线圈	就位	1%						
8		接线	1%						

9		调试	1%						
10	220KV 配电装置	就位	3%				100%	3%	
11		接线	2%						
12		调试	2%						
13	站用变	就位	1%						
14		接线	1%						
15		调试	1%						
16	SVG 装置	就位	2%					2%	
17		接线	2%						
18		调试	2%						
19	室内设备	就位	3%				20%	0.6%	
20		接线	2%						
21		调试	2%						
22	电气系统试验、调试		5%						
三	合计		100%					64.7%	

业主要求 6 月 30 号具备并网条件。

2、剩余工程量后续施工计划：除通讯设备外其余二次设备均未到场，电缆到场在 6 月 20 号后。未对后续施工做计划。

3、工程进度滞后的原因：设备到场时间对进度有严重影响。

4、总结：材料到货缓慢严重影响施工。按目前情况 630 不具备并网条件。工程完成时间至少要到 7 月中旬。

负责人签字

日

