

乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目项目
6.30 并网规划

- 1、 该项目光伏区，升压站施工已经完成，顺利通过吉林省电力质检站 2 次质检，吉林省国家电网验收委员会验收，具备并网条件。目前正在整改并网前存在的现场问题，整改完成后上报等通知反送电时间。业主计划 6 月 26 号左右反送电，全额 15MWp 投运，具体情况业主正在协调。
- 2、 光伏区 5 个区桩头做防腐，电缆桥架盖板、组件连接间黄绿线接地没有完成，正在继续施工。升压站正在整改并网前验收组提出的问题。升压站围栏还未喷漆，水泵房外墙还未抹灰粉刷。但整体不影响反送电。
- 3、 施工与原计划吻合，不影响 6.30 并网。
- 4、 本工程项目在安全、质量、进度上取得有效的控制，使该项目受到吉林省电力质检站，吉林省国家电网验收委员会的一致好评，对监理资料也未提出任何问题。

乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目监理部

项目负责人： 

时 乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目 2017 年 5 月 14 日

