

方山艾窝 12MWP 光伏发电项目 630 并网规划

1、当前工程进展情况:

本工程为方山艾窝 12MWP 光伏发电项目，原计划 2017 年 6 月 20 日并网；目前 B 块地 11 区 12 区已具备 2MWP 并网条件；1 区光伏板组件安装 70%；2 区、3 区光伏板组件已安装完成，正在进行组间接地焊接；4 区、5 区、9 区支架安装 60%；6 区因征地赔偿款暂时未灌桩；7 区、8 区、10 区已灌桩完毕；4 区、5 区 6 区、7 区、8 区箱逆变基础开挖完毕，正在绑扎钢筋；1 区、2 区、3 区、9 区、10 区、11 区、12 区箱逆变已经安装完成；B 块地环网接地焊接、组间接地焊接完成，接地网沟正在回填中；A 块地接地网沟开挖完成。

2、剩余工程量后续施工计划:

项目原计划 6 月 20 日并网，由于物料短缺，工程进度缓慢。后续施工计划安排：支架安装在构件到货及时的前提下全区 7 月 15 日完工；光伏板组件后续更换厂家，预计 7 月中旬到货，预计 7 月 25 日安装完毕；电缆敷设在光伏组件安装完毕预计 7 月 28 日敷设完毕；全场接地网预计 7 月 10 日焊接完成；箱逆变安装工作预计 7 月 28 日完成；全场电气调试及试验 7 月 28 日完成；全场自检和竣工验收于 7 月 31 日完成。

3、滞后原因:

现因业主单位、总包单位和建设单位三方合同未签；支架材料欠缺；后续（4 区、5 区、6 区、7 区、8 区、9 区、10 区）光伏板组件计划在七月中旬到货；施工人员放假回家收麦和人员工资拖欠等问题，多半以上人员至今未进场施工，导致工程几乎停工接近一个月；A 块地 6 区征地款项未结，导致村民多次阻工等原因，致使工期滞后；

4、总结:

本工程自 2017 年 2 月 14 日开工以来，前期工程进展基本顺利，在此期间我项目部监理人员精诚团结，努力工作，与业主、总包和施工单位关系处理融洽；坚持每周召开监理例会和安全例会，并做好会议记录；参加设计单位和业主单位组织的图纸会审和会议；在施工检查中，严格要求规范施工；现场做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录，旁站记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；近期天气温度较高，要求各单位必须做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温时段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品

项目负责人:

项目部人员: 时金佳 孔德国

2017 年 6 月 14 日