

## 项目延期原因分析报告

项目名称：河南省禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目			
项目规模： <b>12 MWp</b>		项目地点：禹州市方山镇方山寨	
监理期限：（合同起止期限）2017年2月14日-2017年6月13日		延期时间：（可预计）2017年10月30日	
建设单位：河南森源新能源发电有限公司 总承包单位：河南省电力勘测设计院(EPC) 分包单位：河南众志电力建设工程有限公司 设计单位：河南省电力勘测设计院 主要供应商（电气、支架）河南森源新能源发电有限公司；（光伏组件）正信光电科技股份有限公司			
序号	责任单位	延期原因	延期时间
1	森源公司	3月、5月、6月受支架材料断续短缺影响，	累计约 30 天
2	森源公司	7月8月受支架、光伏组件及组件螺栓、边压块断续 短缺影响	累计约 30 天
3	众志公司	11区 12区敷设高压电缆过路问题（至今未解决）；光伏区围网安设问题；	至今未解决
4		下雨天未施工共累计 31 天；	累计约 31 天
5	众志公司	8月份高压电缆迟迟未到场	累计约 20 天
总结： （从发生延期的各种原因进行分析，如何避免此类原因造成的延期发生？） 本项目为花石二期发电项目，工地驻设在河南省禹州市方山镇方山寨； 本项目自开工以来因受 6 区、7 区土地争议问题，村民严重阻工；3月5月6月因支架材料断续短缺未到场，7月8月受后期支架材料无货和光伏组件、组件螺栓、边压块等材料断续无货的影响；6月份现场支架材料供应不及时和麦收影响，施工人员少等原因几乎未施工约 20 天；累计影响约 110 天左右； 后期另外光伏区项目部驻地、材料场还有 74 架未安装，（项目部未搬迁），至今支架材料，光伏组件等材料未到场，打桩工作未开始；6区、7区、8区、9区、10区地穿孔未打，防风拉筋未装（没货）；整个光伏区围网未施工（材料未到场）；后期工作完成可预计在 2017 年 10 月 30 日左右。			

如何避免此类原因：因主要材料（支架、光伏组件、围网等材料）都属于业主（河南森源新能源发电有限公司）提供，我监理方无法干涉，只能多次催促材料尽快进场；11区12区高压电缆过路问题有施工方（河南众志电力建设工程有限公司）协调，至今未解决；

报告人：时金宝 孔德国

河南省禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目艾窝工地项目监理部

2017年09月



编制说明：编制人在填写过程中，延期原因一栏涉及到的地点、单位名称、时间一定要具体，不能概括填写。