

森源禹州梨园沟35kV集电线路项目 630 并



一、当前工程进展情况，计划并网时间和并网容量：

1、分坑定位累计完成 A1、A2、A3、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C5-C9、E1、E2、E3、E5、E6、E7、F1-F9；共 29 级，占总量（50 级）58%。

2、开挖累计 A1-A3、B2、B3、B4、C2、C3、C6、C7、C8、C9、E1、E2、E3、E5、E6、E7、F1、F2、F3、F4、F5；共 23 级，占总量（50 级）46%。

3、浇筑完成 A2、A3、B2、B3、B4、F1、F2、F3、F4、C7、C9、E1、E6、E5、E7 累计完成 15 级，占总量（50 级）30%。

4、基础回填完成共 4 级，累计完成占比（50 级）8%；

业主要求 6 月 30 号至少 A、B 两条线具备并网条件

二、剩余工程量后续施工计划：

1、A、B 线进线塔未开挖完成，塔材到货 2 基未开始安装

2、基础浇筑剩余 35 基

3、塔材到货 4 基，附件、导线均未到场

暂未对后续施工做计划。

三、工程进度滞后的原因：施工人员不足、材料到场缓慢、村民阻工、道路协调对进度有严重影响。

总结：塔材 A、B 线至今为止到场 2 基，进线塔基础未开挖完成。按目前施工情况 630 不具备并网条件。工程完成时间至少要到 8 月。

负责人签字(章)  何生荣
日期: 2017.06.15