

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MWp光伏电站项目

630 并网规划

报告日期: 2017.06.15

项目名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MWp光伏电站项目	业主单位	商洛市商州区北电光伏科技有限公司
并网容量	20MWp	并网时间	待定
监理负责人	赵焕祝	监理人数	2
报告内容			
一、当前工程进度情况: (1) 定桩位: 累计 6764 个、9.50MWp, 完成率 47.50%。 (2) 打 孔: 累计 6297 个、9.308MWp, 完成率 46.54%。 (3) 灌 桩: 累计 6087 个、8.806MWp, 完成率 44.03%。 (4) 支 架: 累计 1426 组、8.432MWp, 完成率 42.16%。 (5) 组 件: 累计 1053 组、6.626MWp, 完成率 31.13%。 (6) 光伏区电力: 方阵电缆沟开挖: 累计完成 8.26, 完成率 41.3%; 汇流箱安装: 累计完成 6MWp, 完成率 30%; 接地焊接: 累计完成 8.6MWp, 完成率 43%; 逆变器安装: 累计完成 6MWp, 完成率 30%; 1×4 电缆线敷设: 累计完成 3MWp, 完成率 15%。			
二、剩余工程量下周施工计划: 1、支架安装整改完成。 2、组件安装完成 9 兆瓦。 3、光伏厂区接地、电缆沟施工。 4、光伏厂区电缆铺设。 5、逆变器、汇流箱安装 8 兆瓦。 6、箱变基础及塔基施工。			
三、工程进度滞后的原因, 包括政策处理方面、原材料设备供货方面、人员投入等各方面客观原因: 1、村民阻工严重影响施工进度。 2、下雨天气等原因。 3、因现场没有土地, 征地工作正在进行。			
四、总结: 630 不能按期并网, 并网日期尚未确定。			
签发人	赵焕祝	时间	2017 年 6 月 15 日

