

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 630 并网规划

一、施工进度

- 一、(1) 打 孔：累计 6297 个、9.308MWp，完成率 46.54%。
- (2) 支 架：累计 1426 组、8.432MWp，完成率 42.16%。
- (3) 组 件：累计 1053 组、6.626MWp，完成率 31.13%。
- (4) 箱变基础：基坑完成 8 个，垫层 7 个，砌筑 4 个，构造柱完成 4 个。
- (5) 塔基基础：基坑已完成 2 个，垫层已完成 1 个，基础完成 1 个。
- (6) 光伏区电力：方阵电缆沟开挖：本周完成 1.2MWp，完成率 41.3%；
汇流箱安装：累计完成 6MWp，完成率 30%；
接地焊接：累计完成 8.6MWp，完成率 43%；
逆变器安装：累计完成 6MWp，完成率 30%；

二、 因现场没有土地，业主正在协调征地问题。

三、 工程滞后原因主要是征地、村民阻工和天气下雨等原因。现场材料供货及时施工人员满足施工需要。630 不能按期并网，并网日期尚未确定。

