

东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

630 并网规划

报告日期： 2017.06.15

项目名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目	业主单位	仙桃楚能新能源有限公司
并网容量	50MWp	并网时间	2017.6.25
监理负责人	李金梁	监理人数	3

报告内容

一、当前工程进度情况。

当前工程完成组件工程量 36.348 容量（26 个单元），支架工程量完成 40 兆瓦，箱逆变基础完成及设备就位完成 28 台，箱逆变电缆完成 20 台，高压电缆铺设中，升压站内一次设备就位完毕，二次接线中，开关柜电缆还没有接线，6 月 14--6 月 16 号停电两天线路导线展放。

二、剩余工程量后续施工计划。

精品区大棚及景点 6 月 17 号---8 月 30 号

连体大棚支架及组件 6 月 20 号--7 月 15 号

光伏区二次浇注 7 月 5 号--8 月 30 号

光伏区围栏及道路 7 月 5 号---8 月 30 号

升压站道路及室内装饰装修 6 月 26--7 月 28 号

三、工程进度滞后的原因，包括政策处理方面、原材料设备供货方面、人员投入等各方面客观原因。

由于土地性质及当地天气一月最少影响 10 天左右无法施工，当地村民的阻扰外来施工队伍进场时间晚，前期施工人员都是当地村民，每天施工人员不超过 200 人，当地商混供应不足每天施工完成量与计划严重滞后。

四、总结

光伏场区共 36 个单元，目前截止 6 月 14 号完成 26 个单元，27#-34#由于土地变更开工时间晚，业主要求 27#-34#截止 6 月 25 号前完成箱逆变、汇流箱的安装及接线，如果组件支架完成不了也选择并网，后续再施工。35#-36#单元由于支架无法到场，无法施工，36 个单元业主要求 34 个单元并网。

根据现场实际情况，截止 6 月 25 号，并网完成 36.348 兆瓦没有问题，前提二次接线调试通过，现场升压站二次接线调试还没有进行，我方监理全力配合督促施工单位解决影响并网的因素，提前提出合理建议，力争 630 之前并网。

签发人	李金梁	时间	2017 年 6 月 15 日
-----	-----	----	-----------------

东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目监理项目部