

森源禹州梨园沟 220kV 线路送出项目 630 并网计划



一、当前工程进展情况，计划并网时间和并网容量：

1、分坑定位完成 G1-G23,共 25 基，累计完成占比（26 级）96%；

2、基础开挖完成 G1、G2、G4—G23，共 24 级，累计完成占比（26 级）92%；

3、基础浇筑完成 G1、G2、G4+1、G5-G9、G11--G15、G17--G23，共 21 级，累计完成占比（26 级）81%；

4、基础回填完成 G2、G5-G9、G11-G15，G17-G23 共 19 级，累计完成占比（26 级）73%；

5、铁塔组立完成 G6、G7+1、G9、G11、G13、G15、G17、G18、G20、G21、G22 共 11 级，累计完成占比（26 级）42%；

业主要求 6 月 30 号具备并网条件

二、剩余工程量后续施工计划：

1、基础浇筑剩余 5 基

2、铁塔组立剩余 15 基

3、附件、导线均未到场，按施工队上报的到场计划要到 6 月 20 号过后。

暂未对后续施工做计划。

三、工程进度滞后的原因：村民阻工、道路协调、材料到场

缓慢对进度有严重影响。

四、总结：基础浇筑剩余 5 基；铁塔组立剩余 15 基；跨高速手续未申办完成；附件、导线均未进场；阻工严重。按目前施工情况 630 不具备并网条件。工程完成时间至少要到 7 月底。

负责人签字(章)  肖自东

日 期: 2017.06.15.